

附表 1

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)






CSCEC		中国建筑 项目管理表格					表格编号	
		主要物资（设备）需求计划表					CSCEC-PM-0901	
项目名称及编码		沈北万达首开区						
联系人		电话		计划时间		编号 NO.	(编号为页数顺序号)	
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期	备注		
1	钢材	φ6 至 φ32	吨	38290.85	施工前一天			
2	混凝土	C15-C40	M ³	224000	施工当天			
3	水泥	32.5—42.5	吨	2205	施工前两天			
4	木模板	13mm 厚	m ²	563855	施工前两天			
5	木方	40*80	M ³	6984	施工前一天			
6	砂子	免筛/普通	M ³	14817.6	施工前两天			
7	石子		M ³	4623.58	施工前两天			
8	轻集料混凝土小型空心砌块及实心砖、标砖、	390*240*190 390*190*190	M ³	46750	施工前两天			

	异型砖、蒸压砂加气砌块	390*165*190 390*120*190 390*90*190 各规格配砖 标砖 240*115*53 异型砖 190*90*53 实心砖 190*190*90 600*200*200 600*200*100				
9	套筒	Φ 16~Φ 32	支	31684	施工前一天	
10	止水钢板	4000*300*3-4	米	5200	施工前两天	
11	安全网、密目网	1.8m×6m	张	32727	施工前两天	
12	大眼网	6m×3m	张	4616		
13	大眼网	6m×1.5m	张	3832		
14	钢管	Φ 48	米	3912330	施工前一天	
15	扣件	十字/1.1kg	个	73272	施工前一天	
16	扣件	对接/1.6kg	个	648976		
17	扣件	直角/1.1kg	个	825582		
18	扣件	旋转/1.2kg	个	64453		
19	挤塑板		M³	8500	施工前一天	
20	吊车	25k5	辆	8	施工前一天	
21	水泵		台	60	施工前三天	

22	灭火器		只	2700	施工前一天	
23	安全帽		顶	1000	施工当天	
24	随车吊		辆	4	施工前一天	
25	108 胶		吨	60	施工前一天	
26	粘接砂浆		吨	600	施工前一天	
27	成品砂浆		M ³	7500	施工前一天	
28	塔吊		台	12	施工前五天	
29	铁马蹬		根	353400	施工前一天	
30	电线	BV2.5-4 平方	米	3200	施工前两天	
31	跳板	50mm 厚	M ³	2600	施工前两天	
32	U 拖	30*600	个	213182	施工前一天	
33	三向	395*405	片	400	2020 年 4 月	
34	铝制排水沟	0.7mm*500mm*1.6m	米	4500	2020 年 4 月	
35	工字钢	16#	t	460		
36	钢丝绳	Φ16	m	49696		
37	木跳板	50mm 厚	m ³	2678		
38	绳卡	M16	个	54374		
39	通丝山形卡	壁厚 3.0	个	388566		
40	通丝螺帽	M12/14	个	388566		
41	通丝对拉螺杆	Φ12/14	m	139641		

42	三节螺杆（内接杆）	Φ10	m	47442		
43	三节螺杆（外接杆）	Φ10	套	380968		
44	镀锌钢管	100	米	10000		报价时包含弯头沟槽件等附件
45	镀锌钢管	65	米	2500		报价时包含弯头沟槽件等附件
46	镀锌钢管	50	米	6000		报价时含变径三通等附件
47	镀锌钢管	32	米	1000		报价时含变径三通等附件
48	变频消防泵	流量 20L/S, 扬程 140m	台	4		
49	变频控制箱	与水泵配套	套	2		
50	消防水箱	组装式 100m ³	个	2		包含压力表
51	稳压罐		台	2		
52	止回阀		个	4		
53	补水泵	潜水泵流量 30m ³ /h 以上, 扬程 100m 以上	台	1		
54	补水控制箱		套	1		包含浮球阀等配套设备
55	伴热带		米	10000		
56	伴热带接头		个	1000		
57	保温棉	100	米	10000		
58	保温棉	65	米	3500		
59	铜球阀	25	个	600		

60	蝶阀	100	个	340		
61	蝶阀	65	个	1200		
62	蝶阀	50	个	320		
63	消防栓	65	个	1000		(不含水带、枪头、箱子, 仅为消防立管引出的接水头)
64	二级箱	125A/3P(分6路40A/3P)	台	368		包含重复接地及工业插头
65	二级箱	225A/3P(分6路,2路160A,4路40A)	台	32		包含重复接地及工业插头
66	一级箱	630A/3P(分6路,2路250A,4路160A)	台	10		包含重复接地
67	一级箱	315A/3P(分6路,3路160A,3路100A)	台	10		包含重复接地
68	加工厂电箱	160A/3P(分8路,32A/3P)	台	15		包含重复接地
69	塔吊动力专用箱	100A/3P(1路)	台	13		包含重复接地
70	塔吊动力专用箱	225A/3P(1路)	台	6		包含重复接地
71	塔吊照明箱	40A/3P(分3路16A/2P)	台	42		包含重复接地
72	施工电梯专用箱	160A/3P(1路)	台	31		包含重复接地
73	三级箱	80A/3P(分6路,3路32A/2P,3路32A/2P)	台	400		插头按4倍配置
74	移动电箱	380V(分2路32A/2P,一主一备)	台	800		
75	移动电箱	220V(分2路32A/2P,五	台	1200		

		孔插座一主一备)									
76	三级箱	80A/3P(分9路,3路 32A/3P,6路20A/2P)		台	400				插头按4倍配置		
77	LED 镝灯			个	121						
78	LED 灯带			米	6000				包含支架、接头等附件		
79	电缆	3*2.5		米	13200				包含固定卡子等附件		
80	电缆	3*4		米	5000				包含固定卡子等附件		
81	电缆	YJLV-3*50+2*25		米	3200				包含电缆压接等辅助材料		
82	电缆	YJLV-3*70+2*35		米	2400				包含电缆压接等辅助材料		
83	电缆	YJLV-3*95+2*50		米	11560				包含电缆压接等辅助材料		
84	电缆	YJLV-3*120+2*70		米	6300				包含电缆压接等辅助材料		
85	电缆	YJLV-3*240+2*120		米	1100				包含电缆压接等辅助材料		
86	楼层、基坑防护	成品标准		米	6496						
编制人		总工程师		物资经理		商务经理		项目经理		公司商务部	
时间		时间		时间		时间		时间		时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

待图纸发后重新上报