


中国建筑第二工程局有限公司北京分公司（华北公司）

重要物资需用总计划

		中国建筑 项目管理表格					表格编号	
		重要物资需用总计划					CSCEC2B-BJ-WZGL-001	
项目名称及编码		西安融创朱坡村DK2项目总承包工程						
联系人	刘朋	电话	13299100587	计划时间	2020.7.12	编号NO	ZJH-001	
序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期	备注		
1	钢筋	高线 φ6	吨	116.000	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
2	钢筋	高线 φ8	吨	77.000	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
3	钢筋	三级盘螺 φ6	吨	20.000	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
4	钢筋	三级盘螺 φ8	吨	1059.000	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
5	钢筋	三级盘螺 φ10	吨	956.000	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
6	钢筋	三级螺纹钢 φ12*9m	吨	1657.000	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
7	钢筋	三级螺纹钢 φ14*9m	吨	798.000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
8	钢筋	三级螺纹钢 φ16*9m	吨	829.000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
9	钢筋	三级螺纹钢 φ18*9m	吨	439.000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
10	钢筋	三级螺纹钢 φ20*9m	吨	335.000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
11	钢筋	三级螺纹钢 φ22*9m	吨	188.000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
12	钢筋	三级螺纹钢 φ25*9m	吨	480.000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
13	钢筋	三级螺纹钢 φ32*9m	吨	62.000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
14	商品混凝土	C15	m³	3035.17	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
15	商品混凝土	C20	m³	160.15	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
16	商品混凝土	C25	m³	1835.73	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
17	商品混凝土	C30	m³	43464.27	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
18	商品混凝土	C35	m³	11031.38	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
19	商品混凝土	C40	m³	299.63	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
20	商品混凝土	C45	m³	140.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
21	商品混凝土	C50	m³	100.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
22	商品混凝土	泵送	m³	55000.00	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
23	商品混凝土	抗渗性	m³	16784.17	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
24	商品混凝土	冬施	m³	12000.00	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
25	商品混凝土	微膨胀	m³	724.76	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
26	商品混凝土	细石	m³	8858.00	2020.7.25-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
27	电缆	YJLV-3*240+2*120	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
28	电缆	YJLV-3*185+2*95	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
29	电缆	YJLV-3*150+2*70	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		
30	电缆	YJLV-3*120+2*70	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下		

31	电缆	YJLV-3*95+2*50	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
32	电缆	YJLV-3*70+2*35	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
33	电缆	YJLV-3*50+2*25	米	900	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
34	电缆	YJLV-3*35+2*16	米	800	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
35	电缆	YJLV-3*25+2*16	米	800	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
36	电缆	YJLV-5*16	米	800	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
37	电缆	YJLV22-3*300+2*150	米	800	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
38	电缆	YJLV22-*240+2*120	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
39	电缆	YJLV22-3*185+2*95	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
40	电缆	YJLV22-3*150+2*70	米	800	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
41	电缆	YJLV22-3*120+2*70	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
42	电缆	YJLV22-3*95+2*50	米	900	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
43	电缆	YJLV22-3*70+2*35	米	800	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
44	电缆	YJLV22-3*50+2*25	米	800	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
45	电缆	YJLV22-3*35+2*16	米	1000	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
46	电缆	YJLV22-3*25+2*16	米	800	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
47	电缆	YJLV22-5*16	米	800	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
48	模板	1830*915*13	张	35000.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
49	模板	2440*1220*12	张	5000.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
50	模板	1830*915*12	张	60000.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
51	木枋	4000*80*40	m ³	500.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
52	木枋	3000*80*40	m ³	1500.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
53	木枋	3000*70*40	m ³	475.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
54	木枋	3000*65*35	m ³	1000.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
55	木枋	4000*250*50	m ³	400.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
56	钢管	Φ48*3mm	米	600000.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
57	扣件	十字、转向、对接	套	730000.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
58	顶丝	Φ32*600mm	套	71480.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
59	插扣	各种型号	吨	1000.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
60	炮头	0.2m/0.3m	个	45000.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
61	方钢	各种型号	米	450000.00	2020.7.25-2021.11.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
62	蒸压加气混凝土砌块	600*240*100	m ³	2000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
63	蒸压加气混凝土砌块	600*240*120	m ³	300.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
64	蒸压加气混凝土砌块	600*240*180	m ³	6000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
65	蒸压加气混凝土砌块	600*240*200	m ³	1500.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
66	蒸压加气混凝土砌块	600*240*240	m ³	100.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下

67	蒸压加气混凝土砌块	600*240*300	m ³	100.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
68	蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*100	m ³	2000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
69	蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*120	m ³	300.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
70	蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*180	m ³	6000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
71	蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*200	m ³	1500.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
72	蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*240	m ³	100.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
73	蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*300	m ³	100.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
74	BM连锁砌块	400×200×200	m ³	4000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
75	BM连锁砌块	200×200×200	m ³	3500.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
76	BM连锁砌块	400×200×100	m ³	2000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
77	BM连锁砌块	200×200×100	m ³	2000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
78	灰砂砖	190*90*45	块	200000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
79	灰砂砖	180*90*50	块	200000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
80	灰砂砖	240*115*53	块	300000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
81	多孔砖	240*90*90	块	1130000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
82	砌筑砂浆	M5	吨	1640.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
83	砌筑砂浆	M10	吨	2000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
84	砌筑砂浆	M15	吨	500.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
85	砌筑砂浆	M20	吨	500.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
86	抹灰砂浆	M5	吨	2000.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
87	抹灰砂浆	M10	吨	2500.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
88	抹灰砂浆	M15	吨	500.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
89	抹灰砂浆	M20	吨	500.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
90	特种砂浆	粘结砂浆 袋装	吨	100.00	2020.9.30-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
91	特种砂浆	抗裂抹面砂浆 袋装	吨	300.00	2020.9.30-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
92	特种砂浆	玻化微珠保温砂浆 袋装	方	1500.00	2020.9.30-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
93	特种砂浆	防水砂浆 袋装	吨	100.00	2020.9.30-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
94	粉刷石膏	袋装	吨	50.00	2020.9.30-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
95	水泥	32.5R	吨	500.00	2020.9.5-2022.3.5 (以现场实际施工为准)	1#-14#楼地上地下及1栋幼儿园地上地下
项目编制	WJH	项目审核	金齐	项目批准	高树南	
公司物资部	李培中	公司主管领导	张心萍	公司主要领导	高树南	

注：在工程开工前制定重要物资需用总计划。